

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 12 月 21 日

天气： 阴

星期： 五

气温： 9°-12°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站 综合楼砌体施工水泵房顶板模板拆除 组件到场 8 车 人员：管理人员 9 名。光伏区施工人员 186 名。升压站施工人员 25 名。</p> <p style="color: red; text-align: center;">升压站现场施工时，部分施工人员未佩戴安全帽，现场责令管理人员整改</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	下雨光伏区未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 蒋帅焱 黄长春
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明