

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 12 月 25 日

天气： 小雨

星期： 二

气温： 9°-18°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	综合楼砌体施工,构造柱钢筋绑扎施工,旁站 人员：管理人员 9 名。光伏区施工人员 186 名。升压站施工人员 25 名。 升压站现场施工时，部分施工人员未佩戴安全帽，现场责令管理人员整改	
施 工 情 况	承包 单位 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	施工内容及进度 1、升压站（因天气雨天、大雾影响施工）综合楼砌体施工,构造柱钢筋绑扎施工脚手架搭设 2、（卓越）光伏区（因天气雨天、大雾影响施工）()区支架安装（）组，累计完成（793）组，(44 /54)区组件安装 450 块，全场区累计完成（12881）块；(39、48、51、54)区立柱焊接（）个，累计完成（5550）个 4.()区 400 桩打桩 根，累计完成（900）根；()区 300 桩打桩根累计完成（5132）根；5 汇流箱安装：47、48、54、51 区安装个，累计 210 个，32，35，39 汇流箱接线个，累计 91 个 6.桥架安装：累计完成 4260m。7.背板接线连接：累计完成 8679 块。8.环网接地施工；累计完成 3850m。9.直流电缆敷设 39、35 区直流电缆 2*50：累计完成 9047m。3、（擎云）光伏区（因天气雨天、大雾影响施工）1.300 桩打桩完成（0）根，累计完成（3657）根；400 桩打桩完成（0），累计完成（798）根；2．立柱焊接 30 组，合计 567 组。支架方管安装 22 组，合计 504 组。上、下支架安装 15 组，合计 415 组，3.组件安装 22 组，

		安装 1584 块合计 184 组 , 13248 片。4.汇流箱安装 0 台。合计 110 台
其它事项		
本日现场监理人员	陈 渝 王友宽 黄长春	
记录人：王友宽	总监理工程师:苗守明	

江苏省建设厅监制