

监 理 日 记 ()

日期： 2018 年 12 月 27 日

天气： 小雨

星期： 四

气温： 2°-9°

工程名称:湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	综合楼砌体施工，构造柱钢筋绑扎，综合楼地面夯实旁站 <b style="color: red;">箱变到货 4 台，300 桩基到货 64 根，组件到货 3 车，支架到货 3 车 人员：管理人员 9 名。光伏区施工人员 186 名。升压站施工人员 25 名。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	一、升压站综合楼砌体施工,综合楼地面夯实施工。 二、(卓越)光伏区组件安装 520 块，全场区累计完成 (13661) 三、(擎云)光伏区 3. 组件安装 936 块，合计 14544 块。
其 它 事 项	现场监理黄长春娄底项目出差	
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽
记录人：王友宽		总监理工程师:苗守明