

# 监 理 日 记 (       )

日期: 2018 年 12 月 29 日

天气: 阴

星期: 六

气温: -2° - 1°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站由于天气原因未施工。</p> <p>2、光伏一区组件安装 300 块，累计完成 13961 块。其它工程未施工。</p> <p style="padding-left: 20px;">光伏二区立柱焊接 10 组，累计 577 组。支架安装 10 组，累计 425 组。组件安装 504 块，累计 15048 块。其它工程未施工。</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">监理人员检查光伏区组件安装，立柱焊接，符合规范要求。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	<p>现场管理人员: 9 名</p> <p>1. 光伏区安装组件、支架, 安装人员 160 名</p> <p>2. 光伏区立柱焊接, 焊接人员 10 名</p> <p>3. 升压站施工人员 0 名</p>
其 它 事 项	光伏区到货、箱变 4 台	
本日现场监理人员		陈 渝    王友宽    黄长春    李曙宾
记录人: 王友宽		总监理工程师: 苗守明