

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 1 月 1 号

天气: 阴

星期: 二

气温: -3° —1°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	一、升压站由于天气原因未施工。 二、1.光伏一区组件安装 100 块, 累计完成 14261 块。其它工程未施工。 2.光伏二区立柱焊接 3 组, 累计 580 组。支架安装 5 组, 累计 430 组。组件安装 360 块, 累计 15408 块。其它工程未施工。 三、由于气温寒冷监理人员要求下湖人员注意安全。 监理人员检查光伏区组件安装, 立柱焊接, 符合规范要求		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员: 9 名 1. 光伏区施工人员 170 名 2. 升压站施工人员 0 名	
其 它 事 项	光伏区到货箱变 3 台、组件到货 96 箱		
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 黄长春 李曙宾	
记录人: 王友宽		总监理工程师: 苗守明	

江苏省建设厅监制