

监 理 日 记 ()

日期: 2019年01月04号

天气: 多云

星期: 五

气温: 1° — 4°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>一、升压站 办公楼墙体砌筑、门窗过梁钢筋绑扎办公楼电气线管预埋</p> <p>二、1. 光伏一区组件安装 1800 块, 累计完成 17711 块。光伏线敷设: 43、44 区施工 15000 米, 累计施工 88000 米。其它工程未施工。 2. 光伏二区支架安装 26 组, 累计完成 503 组。组件安装 1728 块, 累计完成 20022 块, 300 桥架安装 170 米, 1*4 小线铺设 6800 米。 三、现场监理人员要求施工人员佩戴安全帽及救生衣。</p> <p style="text-align: center;">监理人员检查光伏一区管桩壁厚不符合规范要求, 检查综合楼钢筋绑扎不符合规范要求。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	<p>现场管理人员: 9 名</p> <p>1. 光伏区安装支架及组件, 安装箱变, 以及桥架安装和电缆铺设施工人员 170 名</p> <p>2 升压站办公楼施工, 施工人员 20 名</p> <p>3. 吊装箱变 4 台, 吊装组件 144 箱, 吊车辆台。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王友宽 黄长春 李曙宾
记录人: 王友宽		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制