

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 01 月 11 号

天气: 小雨

星期: 五

气温: 2° — 6°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	一、 升压站办公综合楼墙体砌筑施工；满堂架搭设施工。水泵房屋面女儿墙砌筑完成 二、 1. 光伏一区组件安装 1561 块，累计完成 30251 块。300 桩打桩 89 根，累计 5475 根。桥架安装 400 米，累计 6555m。光伏线敷设 4200m，累计 147000m 2. 光伏二区组件安装 1512 块，累计完成 29844 块，桥架安装 80 米，累计 780 米，1.4 小线敷设 3200 米，累计 31500 米。300 桩打桩 32 根，累计 32 根 现场施工符合规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	施 工 内 容 及 进 度 现场管理人员：9 名 管桩到货 8 车，240 根 1. 光伏区安装支架及组件，安装箱变，以及桥架安装和电缆铺设施工人员 170 名 2 升压站办公楼施工，施工人员 2 名
	其 它 事 项 上电新能源谈震旻来现场检查工作并召开专题会议	
本 日 现 场 监 理 人 员		陈 渝 王友宽 黄长春 李曙宾
记 录 人 王友宽		总 监 理 工 程 师 苗守明

江苏省建设厅监制