

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019 年 01 月 14 号

天气: 小雨

星期: 一

气温: 2° — 6°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>一、升压站办公综合顶板模板铺设, 过梁钢筋绑扎焊接。</p> <p>二、 1. 光伏一区组件安装 967 块, 累计完成 34217 块。300 桩打桩 70 根, 累计 5695 根。钢平台焊接 1 个, 箱逆变吊装 2 个。</p> <p>2. 光伏二区组件安装 324 块, 累计完成 31806 块, 300 桩打桩 80 根, 累计 225 根</p> <p style="text-align: center;">现场施工符合规范要求</p> |                                                                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                                                                                                                                       | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                                                                      |
|                            | 孚尧电力工程设计(上海)有限公司<br>湖南鸿源电力建设有限公司                                                                                                                                                                                                       | <p>现场管理人员: 9 名</p> <p>1. 光伏区安装支架及组件, 安装箱变, 箱变吊装, 以及桥架安装和电缆铺设施工人员 170 名</p> <p>2. 升压站办公楼施工, 施工人员 10 名</p> <p>3. 吊装车辆 2 台, 打桩船 1 艘</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 上电项目总监黄永革回项目                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 黄永革 陈 渝 王友宽 黄长春 李曙宾                                                                                                                  |
| 记录人: 王友宽                   |                                                                                                                                                                                                                                        | 总监理工程师: 苗守明                                                                                                                          |

江苏省建设厅监制