

监 理 日 记 ()

日期: 2019年01月15号

天气: 阴

星期: 二

气温: 2° — 6°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>一、升压站办公综合顶板模板铺设，过梁钢筋绑扎焊接。</p> <p>二、 1. 桥架安装 960 米，累计 8035 米，光伏线敷设 8500 米，累计 163360 米。 2. 300 桩打桩 80 根，累计 309 根. 300 桥架安装 40 米，累计 900 米。高压电缆 3*95 敷设 170，3*300 敷设 144 米。 3. 钢平台到货 5 套</p> <p style="text-align: center;">现场施工符合规范要求</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	<p>现场管理人员: 9 名</p> <p>1. 光伏区安装支架及组件，安装箱变，箱变吊装，以及桥架安装和电缆铺设施工人员 170 名</p> <p>2. 升压站办公楼施工，施工人员 10 名</p> <p>3. 吊装车辆 2 台，打桩船 1 艘</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	黄永革 陈 渝 王友宽 黄长春 李曙宾	
记录人: 王友宽	总监理工程师: 苗守明	

江苏省建设厅监制