

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 01 月 18 号

天气: 多云

星期: 五

气温: -1° — 6°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	一、升压站办公综合顶板钢筋绑扎完成 50%，模板加固 二、1. 组件安装 1007 块全场区累计完成 36995 块，桥架安装 300 米，累计 8735 米，光伏线敷设 2000 米，累计 169360 米。400 桩打桩 60 根，累计 1020 根。 2. 300 桩打桩 95 根，累计 519 根。300 桥架安装 200 米，累计 1240 米，3*300 敷设 96 米合计 432 米，3*50 敷设 100 米合计 1100 米，2*50 敷设 450 米，合计 450 米，高压电缆头制作 3 个箱变，合计 3 个 3. 组件到货 5 车，120 箱，检查外包装无损坏。 现场施工符合规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员: 9 名 1. 光伏区安装支架及组件，安装箱变，箱变吊装，以及桥架安装和电缆铺设施工人员 170 名 2. 升压站办公楼施工，施工人员 10 名 3. 吊装车辆 2 台，打桩船 1 艘
其 它 事 项	下午 3 点总包办公室召开监理例会	
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 王友宽 黄长春 李曙宾
记录人: 王友宽		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制