

监 理 日 记 ()

日期: 2019年01月19号

天气: 多云

星期: 六

气温: -1° - 6°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>一、升压站办公综合顶板钢筋绑扎完成。</p> <p>二、1. 组件安装 1009 块全场区累计完成 38004 块, 光伏线敷设 2000 米, 累计 171360 米。400 桩打桩 40 根, 累计 1060 根。 2. 300 桩打桩 91 根, 累计 610 根. 300 桥架安装 80 米, 累计 1320 米, 2*50 敷设 700 米, 累计 1150 米。高压电缆头制作 4 个箱变, 累计 7 个。</p> <p>三、3. 组件到货 2 车, 48 箱, 检查外包装无损坏。</p> <p>四、光伏区箱变试验 (直流电阻、绝缘、变比) 旁站。</p> <p style="padding-left: 40px;">针对升压站水泵房擅自打井下达监理通知单 (XYCTH-JLT-036)</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	<p>现场管理人员: 9 名</p> <p>1. 光伏区安装支架及组件, 安装箱变, 箱变吊装, 以及桥架安装和电缆铺设, 高压电缆敷设, 高压电缆头制作施工人员 170 名</p> <p>2. 升压站办公楼施工, 施工人员 10 名</p> <p>3. 吊装车辆 2 台, 打桩船 1 艘</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 王友宽 黄长春 李曙宾
记录人: 王友宽		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制