

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 01 月 21 号

天气: 多云

星期: 一

气温: 2° — 4°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理 工作 情况	一、升压站水泵房设备基础、污水池、调节池养护。水井整改。 二、组件安装 42 块, 合计组件 36150 块。桥架安装: 800*200:700m; 47、48、51、200m300*150:3920m; 400*200:440m; , 100*50:3925m, 累计完成 9185m。 背板接线连接: 累计完成 8679 块。环网接地施工; 累计完成 3850m。光伏线敷设: 43、47 区施工 2500 米, 累计施工 173860 米。直流电缆敷设: 累计完成 9047m (2*50:7437m, 2*70:1610m)。箱变、逆变接线 2 套, 累计 11 套 (3*300 电缆共计 528 米)。300 桩打桩完成 (35) 根, 累计完成 (4392) 根; 400 桩打桩完成 (52) 根, 累计完成 (850) 根。 三、管桩到货 4 车, 120 根。 四、光伏区箱变、高压电缆头试验 (耐压)。	
施工 情况	承包 单位	施工内容及进度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员: 9 名 1. 光伏区安装支架及组件, 安装箱变, 箱变吊装, 以及桥架安装和电缆铺设, 高压电缆敷设, 高压电缆头制作施工人员 170 名 2. 升压站办公楼施工, 施工人员 10 名 3. 吊装车辆 2 台, 打桩船 1 艘。
其它 事项		
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 王友宽 黄长春 李曙宾
记录人: 王友宽		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制