

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 01 月 26 号

星期: 六

天气: 阴

气温: 5° — 11°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	一、升压站 污水处理、综合楼进入养护阶段 二、光伏区 光伏线敷设 11047 米; 1*4 小线敷设 1000 米; 组件安装 1086 块; 箱变、高压电缆耐压试验完成; 三、带电前对箱变、汇流箱检查 6 台, 并网 0.21MW ; 现场施工符合规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员: 9 名 1. 光伏区安装支架及组件, 安装箱变, 箱变吊装, 以及桥架安装和电缆铺设, 高压电缆敷设, 高压电缆头制作施工人员 121 名 2. 升压站办公楼施工, 施工人员 2 名 3. 吊装车辆 2 台, 打桩船 1 艘。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 王友宽 黄长春 李曙宾
记录人: 王友宽		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制