

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 01 月 27 号

天气: 阴

星期: 日

气温: 5° — 10°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	一、升压站 污水处理、综合楼进入养护阶段 二、光伏区 光伏线敷设 13047 米; 1*4 小线敷设 1500 米; 39-35 电缆打压, 44, 43, 47, 48, 54, 51 箱逆变打压完成 43, 44, 47, 48, 51 区高压电缆打压完成, 43, 44, 47, 48, 51, 39, 35 区高压头接线完成。 44, 51, 36, 37, 38, 39, 35 区汇流箱开路电压检查。 37#、38#、36#、32#、35#、39#、40#、41#高压电缆敷设完成 三、带电前对箱变、汇流箱检查; 现场施工符合规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员: 9 名 1. 光伏区安装支架及组件, 安装箱变, 箱变吊装, 以及桥架安装和电缆铺设, 高压电缆敷设, 高压电缆头制作施工人员 60 名 2. 升压站办公楼施工, 施工人员 2 名 3. 吊装车辆 2 台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 王友宽 黄长春 李曙宾
记录人: 王友宽		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制