

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 01 月 29 号

天气: 阴

星期: 日

气温: 5° — 8°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	一、升压站 污水处理、综合楼进入养护阶段 二、光伏区 #1、#4、#6、#7 集电线路投运； 7#、12#、13#、18#、19#、24#、25#、27#、31#、32#、35#、39#、 40#、43#、44#、47#、48#、51#；箱变及逆变器投运； 并网 9.57 MW ； 现场施工符合规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员: 9 名 1. 光伏区并网施工人员 10 名 2. 升压站办公楼施工, 施工人员 2 名
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 王友宽 黄长春 李曙宾
记录人: 王友宽		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制