

监 理 日 记 ()

日期: 2019年02月25号

天气: 多云

星期: 一

气温: 3° — 12°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	一、升压站 综合楼拆模、砌女儿墙; 二、光伏区 消缺、到四车支架; 现场施工符合规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员: 7 名 升压站办公楼施工, 施工人员 9 名 光伏区施工人员 8 名
其 它 事 项	刘俊俊到项目	
本日现场监理人员		陈 渝 黄长春 李曙宾 刘俊俊
记录人: 陈渝		总监理工程师: 苗守明