

监 理 日 记 ()

日期: 2019年03月01号

天气: 小雨·

星期: 五

气温: 9° — 6°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站 女儿墙压顶制模, 清理架杆、模板;</p> <p>2、光伏区 54、55 区光伏支架桩基打桩 58 根, 51 区光伏组件安装 140 块, 43, 44 消缺 (光伏线绑扎, 接地线安装);</p> <p>3、支架材料卸货、消缺、人员培训;</p> <p>4、监理人员巡视、无发现安全隐, 现场施工符合规范要求;</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	<p>现场管理人员: 9 名</p> <p>升压站办公楼施工, 施工人员 12 名</p> <p>光伏区施工人员 67 名</p>
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		陈 渝 黄长春 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明