

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 03 号

天气: 多云

星期: 日

气温: 5° — 14°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站 综合楼线管、线盒开槽安装, 办公综合楼、水泵房女儿墙压浇筑。 2、光伏区 51 区组件安装 140 块, 全场区累计完成 40756 块; 43, 44, 47 48 区消缺 (光伏线绑扎, 接地线安装), 7 区样板区消缺、接地焊接。光伏支架材料卸车 5 车、道路整改。 3、监理人员联合施工方检查综合楼地坪面, 办公楼、水泵房浇筑旁站, 巡查未发现安全隐患、施工质量达到规范要求	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员 9 名 综合楼、水泵房施工, 施工人员 12 名。 光伏区、施工人员 67 名, 管桩到货 3 车 78 根, 支架到货 2 车 0.2MWp 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		陈 渝 黄长春 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制