

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019 年 03 月 05 号

天气: 小雨

星期: 二

气温: 6° — 13°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

|                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、升压站    办公综合楼线管、线盒安装, 办公综合楼室内墙面粉刷;</p> <p>2、光伏区    上午下雨未施工、51 区组件安装 243 块、全场区累计完成 41220 块、组装浮船、7 区样板区消缺;</p> <p>3、监理人员陪同上电人员视察现场;</p> <p>4、监理人员巡查现场未发现质量及安全问题;</p> |                                                                                                                                                                   |
| 施<br>工<br>情<br>况           | <b>承包单位</b><br><br>孚尧电力工程设计(上海)有限公司<br>湖南鸿源电力建设有限公司                                                                                                                    | <p style="text-align: center;"><b>施工内容及进度</b></p> <p>现场管理人员 9 名;</p> <p>综合楼、水泵房施工, 施工人员 12 名;</p> <p>光伏区、施工人员 67 名;</p> <p>吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘;</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                        | 陈 渝 黄长春 李曙宾 刘俊俊                                                                                                                                                   |
| 记录人: 刘俊俊                   |                                                                                                                                                                        | 总监理工程师: 苗守明                                                                                                                                                       |