

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 09 号

星期: 六

天气: 多云

气温: 6° — 12°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站 办公综合楼室内、外墙面抹灰; 2、光伏区 光伏区 54 区组件安装 245 块、全场区累计完成 42264 块, 管桩到货 148 根, 54、55 区打桩 52 根, 全场区累计完成 6171 根, 47 区背板接线完成 1500 块、累计完成 39480 块, 光伏线绑扎: 40、41、43、44、48 完成, 接地: 40、41、43、47 完成, 箱变接地: 40、41、43、44、47、48、51 完成, 背板接地: 40、41、43、48 完成, 汇流箱接地: 40、41、44、43、47、48、51 完成, 汇流箱防火封堵: 40、41 区完成, 7 区、13 区、12 区钢平台加固, 组件接地施工, 25 区、24 区组件背板插线; 3、监理人员巡查现场未发现质量及安全问题;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 12 名; 光伏区、施工人员 67 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘;
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		陈 渝 黄长春 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明