

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 10 号

天气: 多云

星期: 日

气温: 7° — 18°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站 办公综合楼室内、外墙抹灰; 2、光伏区 光伏区 54 区组件安装 242 块, 全场区累计完成 42506 块。54、55 区打桩 150 根, 全场区累计完成 6321 根。37、54、55 区柱头焊接 78 个, 43 区桥架盖板、桥架线槽整理汇流箱防火泥封堵三个方阵。7 区、13 区、12 区、18、19 钢平台加固, 组件接地施工, 24 区、25 区组件背板插线; 3、监理人员巡查现场未发现质量及安全问题;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 12 名; 光伏区、施工人员 67 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘;
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 黄长春 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明