

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 12 号

天气: 多云

星期: 二

气温: 11° — 22°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1) 升压站: 水泵房外墙抹灰, 办公楼室内排水管道安装; 2) 光伏区: 光伏区 54、55、30 区 300mm 打桩 71 根, 全场区累计完成 6460 根。54、55 区 400mm 打桩 18 根, 全场区累计完成 6460 根。54、55、30 区立柱焊接 93 个, 全场区累计完成 5921 个。汇流箱安装: 54 区安装 6 个, 累计 261 个。背板接线连接: 累计完成 39480 块。光伏线绑扎: 40、41、43、44、48 完成。接地扁铁: 48 区 3 个方阵, 40、41、43、47 完成。箱变接地: 40、41、43、44、47、48、51 完成。背板接地: 47 区 3 个方阵, 40、41、43、48 完成。汇流箱接地: 40、41、44、43、47、48、51 完成。汇流箱防火封堵: 48 区 3 个方阵, 43、40、41 区完成。箱变电缆整理: 43、40、41、44、47、48 完成。桩头防腐: 40、41、43、47 完成。485 通讯与 4*6 电缆: 40、41 区敷设到位。7 区样板区消缺整改, 通讯光缆已敷设完成。接地环网焊接合计 600 米。7 区、12 区、13 区、18 区、19 区钢平台加固, 7 区、12 区、13 区已完成。12 区组件接地施工, 7 区、13 区组件接地施工完成。24 区、25 区组件背板插线, 累计完成 6 个区; 3、今日监理人员巡视综合楼及光伏区未发现有质量及安全隐患;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 12 名; 光伏区、施工人员 67 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼内外墙施工、光伏区组件安装、打桩、电气消缺
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 黄长春 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明