

监 理 日 记 ()

日期: 2019年03月13号

天气: 阴

星期: 三

气温: 10° — 16°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站: 污水处理系统阀门井施工, 水泵房内墙抹灰, 综合楼入口门洞构造柱两侧扩张;</p> <p>2、光伏区: 光伏区 55 区组件安装 434 块, 全场区累计完成 42818 块。组件累计到货 48018 块, 剩余 5000 块。55 区支架安装 6 组, 全场区累计完成 805 组。54、55、30 区 300mm 打桩 64 根, 全场区累计完成 6523 根。55 、54、30 区立柱焊接 84 个, 全场区累计完成 6005 个。钢平台吊装 6 个, 累计 25 个。7 区、12 区、13 区、18 区箱、逆变器钢平台加固已完成。1*4 光伏线敷设 1000 米合计 55200 米。100×50 的桥架安装 400 米。7 区、13 区组件接地施工完成, 12 区组件接地施工。24 区、25 区组件背板插线, 累计完成 6 个区;</p> <p>3、今日监理人员巡视水泵房及光伏区未发现质量及安全隐患;</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	<p>现场管理人员 9 名;</p> <p>综合楼、水泵房施工, 施工人员 12 名;</p> <p>光伏区、施工人员 67 名;</p> <p>吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘;</p> <p>水泵房内墙抹灰、光伏区组件安装、打桩、钢平台加固;</p>
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 黄长春 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明