

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 14 号

天气: 多云

星期: 四

气温: 10° — 19°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 水泵房内墙粉刷完毕, 污水池砌砖粉刷完毕, 办公楼室内给水管道施工; 2、光伏区: 光伏区 47、54、55 区组件安装 927 块, 全场区累计完成 43745 块, 累计到货 48018 块, 剩余 4073 块。55 区支架安装 3 组, 全场区累计完成 808 组。63 区 300mm 打桩 32 根, 全场区累计完成 6523 根。55 、54、30 区立柱焊接 76 个, 立柱焊接完成 120 个, 全场区累计完成 6081 个。2×70 电缆敷设完成 500 米, 2×50 电缆敷设完成 2000 米; 3、今日监理人员巡视水泵房及光伏区未发现有质量及安全隐患;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 12 名; 光伏区、施工人员 67 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 水泵房内墙抹灰、光伏区组件安装、打桩、钢平台加固;
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 黄长春 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明