

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 15 号

天气: 多云

星期: 周五

气温: 10° — 22°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 办公楼内墙抹灰。排污井、排水井放线完成, 开挖。水泵房管道敷设; 2、光伏区: 光伏区桩基打桩: 400mm57 根。光伏组件安装: 934 块。柱头焊接: 73 个。支架安装: 5 组。54 区汇流箱接线 6 个。43 区电机线与 485 敷设。立柱焊接 15 组, 合计 37 组。背板插线 24 区完成 30%。钢平台围栏格栅爬梯完成 1 台, 合计 4 台; 3、监理人员巡视升压站、综合楼及光伏区施工现场, 未发现质量及安全问题。检查到货地砖合格。监理方在项目部召开监理例会;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员 9 名 综合楼、水泵房施工, 施工人员 12 名。 光伏区、施工人员 67 名, 管桩到货 3 车 78 根, 支架到货 2 车 0.2MWp 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 黄长春 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制