

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 16 号

天气: 阴

星期: 六

气温: 11° — 15°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 升压站排污井、排水井开挖、砌筑, 雨水污水管道敷设、回填, 办公楼落水管安装; 2、光伏区: 光伏区 55 区支架安装 2 组, 全场区累计完成 815 组。47、54、55 区组件安装 634 块, 全场区累计完成 45313 块; 累计到货 48018 块, 剩余 2505 块。54、55 区 400mm 打桩 89 根, 全场区累计完成 1590 根。箱变吊装 2 台, 累计完成 21 台。钢平台围栏格栅爬梯完成 1 台, 合计 5 台。1*4 小线完成 1500 米, 合计 56700 米。300 桥架安装 70 米, 合计 2200 米。立柱焊接 4 组, 合计 41 组。12、13 区消缺接地扁铁焊接。24 区汇流箱接线, 完成 4 台汇流箱; 3、今日监理人员巡视水泵房及二区光伏区未发现质量及安全隐患;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名; 光伏区、施工人员 141 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 水泵房场地整理、光伏区组件安装、打桩、钢平台加固;
其 它 事 项	今日黄常春黄工离开项目, 王宏光王工到项目。	
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 王宏光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明