

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 17 号

天气: 阴

星期: 日

气温: 9° — 15°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 污水池回填, 管道回填, 水泵房室内回填。雨水井, 排水井抹灰; 2、光伏区: 光伏区 55 区支架安装完成 3 组。54 区、55 区组件安装 562 块。54 区、55 区、30 区立柱焊接 79 个。54 区、55 区 400mm 打桩完成 68 根。管桩到货 153 根。箱变安装完成 4 台。钢平台围栏格栅爬梯安装完成 1 台。1*4 光伏线敷设 2000 米。300 桥架安装完成 80 米。 24 区汇流箱接线完成 4 台汇流箱; 3、今日监理人员巡视水泵房及二区光伏区未发现有质量及安全隐患;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名; 光伏区、施工人员 145 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 水泵房室内回填、光伏区组件安装、打桩、钢平台加固;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明