

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 20 号

星期: 三

天气: 多云

气温: 20° — 30°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站： 办公楼内墙抹灰、线管线盒安装，办公楼室内建筑垃圾清理； 2、光伏区： 光伏区 55 区支架安装完成 0.05MW。55 区组件安装完成 0.07MW。 63 区、61 区 300mm 打桩完成 62 根。1*4 光伏线铺设完成 2500 米。 立柱焊接完成 5 组。18 区汇流箱接线完成 3 台。3*300 电缆头接线 完成 2 台。背板插线 24 区完成 50%。光伏组件到货 0.42MW； 3、今日监理人员巡视综合楼及光伏区未发现质量及安全隐患；		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	湖南鸿原电力建设有限公司 孚尧电力工程设计（上海）有限公司	现场管理人员 9 名； 综合楼、水泵房施工，施工人员 15 名； 光伏区、施工人员 145 名； 吊车 3 辆，挖掘机 1 辆，打桩机 2 艘，浮船 98 艘； 综合楼内墙抹灰、光伏区组件安装、打桩、光伏电缆铺设；	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊	
记录人：刘俊俊		总监理工程师：苗守明	