

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019年 03月 21号

天气: 小雨(大风天气)

星期: 四

气温: 9° — 18°

工程名称: 湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站: 办公楼内墙抹灰、线管线盒安装, 升压站建筑红线定位;</p> <p>2、光伏区: 因天气原因光伏区未施工;</p> <p>3、今日监理人员巡视综合楼未发现有质量及安全隐患, 准备明日监理例会所需要的资料;</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南粤原电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	<p>现场管理人员 9 名;</p> <p>综合楼、水泵房施工, 施工人员 2 名;</p> <p>光伏区施工人员 0 名;</p> <p>吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘;</p> <p>综合楼线管、线盒安装;</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明