

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 23 号

天气: 多云

星期: 六

气温: 7° — 14°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 办公楼内墙抹灰(抹灰工程全部完成)、线管线盒安装; 2、光伏区: 光伏区 55 区支架安装完成 0.09MW。55 区组件安装完成 0.04MW。63 区、61 区 300mm 打桩完成 57 根。并网区域线路检查。背板插线 24 区完成。19 区汇流箱接线完成 5 台。消缺 7 区、12 区、13 区、27 区发电量问题。立柱焊接完成 10 组。18 区并网 1.1 兆瓦。 3、今日监理人员巡视综合楼及光伏区未发现质量及安全隐患;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名; 光伏区施工人员 145 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼线管、线盒安装; 光伏区打桩、支架安装;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄永革 陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明