

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 25 号

天气: 多云

星期: 二

气温: 9° — 20°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 办公楼屋面做避雷网, 办公楼地坪敷设钢筋, 水泵房水箱就位; 2、光伏区: 光伏区 55 区、30 区支架安装完成 0.5MW。55 区、54 区、30 区、32 区立柱焊接完成 125 个。63 区、61 区 300mm 打桩完成 98 根。43 区、47 区防火封堵。55 区接地扁铁敷设完成 4 个方阵。19 区并网 15 台汇流箱, 发电容量 1.1 兆瓦。25 区背板插线完成 20%。1*4 光伏线敷设完成 2000 米; 3、今日监理人员巡视综合楼及光伏区未发现有质量及安全隐患;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名; 光伏区施工人员 145 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼屋顶避雷环网焊接, 综合楼地坪敷设钢筋; 光伏区打桩、支架安装;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明