

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 26 号

天气: 多云

星期: 二

气温: 13° — 21°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 办公楼水电穿线, 地坪面浇筑混凝土, 围墙放坡整平, 水泵房墙体封堵; 2、光伏区: 光伏区 29 区、30 区、55 区支架安装完成 0.42MW。62 区、61 区 400mm 打桩完成 24 根, 300mm 打桩完成 46 根。29 区、55 区组件安装完成 0.34MW。55、54 区汇流箱安装接线完成 6 台。25 区汇流箱接线完成 5 台。55 区组串 3 个方阵。立柱焊接完成 60 个。1*4 光伏线敷设完成 3000 米; 3、今日监理人员巡视综合楼及光伏区未发现质量及安全隐患; 4、今日于项目部召开安全专题会议;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名; 光伏区施工人员 145 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼地坪面铺设钢筋, 地坪面浇筑; 光伏区打桩、支架安装;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明