

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 29 号

天气: 多云

星期: 五

气温: 15° — 26°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 办公楼水电穿线, 办公楼做散水, 水泵房施工洞封堵; 2、光伏区: 光伏区 30 区、32 区、34 区、54 区支架安装完成 0.47MW。50 区、59 区、60 区 300mm 打桩完成 98 根。29 区、55 区组件安装完成 0.224MW。 54、55 区组串 2 个方阵。24 区汇流箱接线 8 台。钢平台加固完成 2 座。立柱焊接完成 118 个。1*4 光伏线敷设完成 3000 米。今日并网容量 1.6MW; 3、今日监理人员巡视升压站及光伏区发现质量及安全隐患; 4、今日在项目部召开监理例会;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名; 光伏区施工人员 145 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼水电穿线; 光伏区支架安装、组件安装、立柱焊接;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明