

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 03 月 30 号

天气: 多云(六级大风)

星期: 六

气温: 10° — 21°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 办公楼水电穿线。办公楼散水施工。水泵房散水施工。 2、光伏区: 光伏区 54 区、30 区、32 区支架安装完成 0.27MW。60 区、50 区、59 区 300mm 打桩 38 根。55 区组件安装完成 0.084MW。54、55 区组串 3 个方阵。45 区立柱焊接 45 个。55 区、54 区、30 区汇流箱安装 12 个。7 区桩头防腐。31 区并网插线。24 区汇流箱并网容量 1.6 兆瓦。 3、今日监理人员巡视升压站及光伏区发现质量及安全隐患;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名; 光伏区施工人员 145 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼水电穿线; 光伏区支架安装、组件安装、24 区并网容量 1.6MW;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明