

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 04 月 01 号

天气: 多云

星期: 二

气温: 16° 20°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 办公楼地坪浇筑混凝土, 办公楼散水施工, 水泵房水电施工; 2、光伏区: 光伏区 54 区、30 区、31 区、32 区支架安装完成 0.42MW。54 区、55 区 300 桥架安装完成 200 米, 31 区 400 桥架安装 80 米。45 区立柱焊接完成 68 个。30 区汇流箱安装 6 个。54 区汇流箱接线完成 3 个。54 区、55 区接地扁铁敷设完成 3 个方阵。55 区直流电缆 2*50 敷设完成 200 米。34 区 1×4 线缆敷设完成 2000 米。12 区桩头防腐完成 70%, 7 区桩头防腐完成。并网区逆变器调试完成。43 区、44 区需更换零件; 3、今日监理人员巡视升压站及光伏区发现质量及安全隐患;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名; 光伏区施工人员 145 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼水电穿线; 光伏区支架安装、桩头防腐, 线缆桥架敷设;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明