

监 理 日 记 ()

日期: 2019年 04月 03号

天气: 阴雨

星期: 三

气温: 11° —15°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

| | | |
|----------------------------|--|---|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1、升压站: 综合楼地砖施工。供水管试压。;</p> <p>2、光伏区: 光伏区 30 区、32 区支架安装完成 0.07MW。30 区汇流箱安装 6 个。 18 区背板转接线接线 500 根。13 区接地扁铁焊接 200 米。31 区 1*4 线敷设 2000 米。管桩到货 107 根;</p> <p>3、今日监理人员巡视升压站未发现质量及安全隐患;</p> | |
| 施 工 情 况 | 承 包 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司 | 现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名; 光伏区施工人员 145 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼地砖施工; 光伏区柱头焊接; |
| 其 它 事 项 | | |
| 本日现场监理人员 | | 陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊 |
| 记录人: 刘俊俊 | | 总监理工程师: 苗守明 |