

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 04 月 06 号

天气: 多云

星期: 六

气温: 16° — 29°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工作情况	1、升压站: 综合楼地砖施工, 水电接线; 2、光伏区: 光伏区 45 区、63 区支架安装完成 0.32MW, 61 区、62 区 300mm 打桩完成 35 根。54 区、55 区区间扁铁敷设完成 5 个方阵, 汇流箱接线完成 6 个。45 区、63 区立柱焊接完成 89 个。40 区、41 区柱头加固完成 4 个方阵, 41 区钢平台除锈、刷漆。31 区 2*50 电缆敷设完成 800 米。13 区桩头防腐完成 50%。接地焊接完成 500 米。管桩到货 88 根; 3、今日监理人员巡视升压站及光伏区未发现质量及安全隐患;	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名; 光伏区施工人员 145 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼地砖施工; 光伏区柱头焊接;
其它事项		
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明