

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 04 月 07 号

天气: 多云

星期: 日

气温: 19° — 31°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 综合楼地砖施工, 水电接线, 围墙护坡施工; 2、光伏区: 光伏区 45 区、63 区支架安装完成 0.30MW, 54 区、55 区区间扁铁敷设完成 3 个方阵, 54 区直流电缆头制作完成 13 个。31 区汇流箱接线完成 10 台。45 区、63 区立柱焊接完成 76 个。40 区、41 区、43 区柱头加固完成 6 个方阵, 36 区、40 区、42 区钢平台除锈、刷漆。27 区 2*50 电缆敷设完成 500 米, 31 区 2*50 电缆敷设完成 500 米。13 区桩头防腐完成; 3、今日监理人员巡视升压站及光伏区未发现质量及安全隐患;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名; 光伏区施工人员 145 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼地砖施工; 光伏区柱头焊接;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明