

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2019 年 04 月 09 号

天气: 多云(六级大风)

星期: 二

气温: 10° —29°

工程名称:湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站: 综合楼室内地砖施工, 水泵房、污水池设备安装, 围墙放坡整理;</p> <p>2、光伏区: 光伏区 45 区、63 区支架安装完成 0.15MW。 54 区、55 区直流电缆头制作完成 3 个。63 区立柱焊接完成 54 个。43 区柱头加固完成 2 个方阵。箱变安装完成 2 台。18 区桩头防腐完成 40%, 施工现场整改;</p> <p>3、今日监理人员巡视升压站及光伏区未发现质量及安全隐患;</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名; 光伏区施工人员 145 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼地砖施工; 光伏区柱头焊接;
其 它 事 项		
	本日现场监理人员	陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
	记录人: 刘俊俊	总监理工程师: 苗守明