

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 04 月 11 号

天气: 阴

星期: 四

气温: 10° —18°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 综合楼室内地砖施工, 水泵房、污水池设备安装, 围墙放坡整理; 2、光伏区: 光伏区 45 区、63 区支架安装完成 0.17MW。60 区、61 区、62 区 300mm 打桩完成 163 根。54 区、55 区高压桥架 300*150 敷设完成 350 米。61 区、63 区立柱焊接完成 54 个。43 区柱头加固完成 2 个方阵。箱变安装完成 2 台。31 区剩余汇流箱全部并网, 并网容量 1.1 兆瓦。18 区、19 区桩头防腐完成 50%。管桩材料到场 112 根。逆变器到货 4 台; 3、今日监理人员巡视升压站及光伏区未发现质量及安全隐患;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名; 光伏区施工人员 145 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼墙砖施工; 光伏区支架安装;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明