

监 理 日 记 ()

日期: 2019年04月12号

天气: 阴

星期: 五

气温: 15° — 22°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站: 综合楼室内地砖施工, 水泵房、污水池设备安装, 围墙放坡整理;</p> <p>2、光伏区: 光伏区 45 区、63 区支架安装完成 0.32MW, 支架撑子安装完成 80 个。49 区、50 区、53 区、57 区、60 区、61 区、62 区 300mm 打桩完成 68 根, 54 区、55 区高压桥架敷设完成 90 米, 3*50 电缆敷设完成 300 米, 3*70 电缆敷设完成 175 米。61 区、62 区、63 区立柱焊接完成 64 个, 43 区柱头加固完成 2 个方阵, 逆变器安装完成 8 台。54 区、55 区区间接地完成, 44 区完成 2 个方阵。18 区、19 区桩头防腐完成。桩基检修。管桩到货 118 根, 钢平台到货 2 套。今日并网容量 0.26 兆瓦;</p> <p>3、今日监理人员巡视升压站及光伏区未发现质量及安全隐患;</p> <p>4、今日于项目部召开监理例会;</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	<p>现场管理人员 9 名;</p> <p>综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名;</p> <p>光伏区施工人员 145 名;</p> <p>吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘;</p> <p>综合楼墙砖施工; 光伏区支架安装;</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明