

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 04 月 13 号

天气: 阴

星期: 六

气温: 15° —19°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 办公楼贴地砖和墙砖, 水泵房设备安装, 围墙放坡整理, 污水处理设备安装, 办公楼腻子材料到场; 2、光伏区: 光伏区 45 区、63 区支架安装完成 0.32MW, 300mm 打桩完成 154 根, 高压桥架通道基本完成, 差箱变附近过路及 58 区。61 区、62 区、63 区立柱焊接完成 72 个, 43 区、47 区柱头加固完成 2 个方阵。51 区敷设 485 通讯电缆及 4*6 电缆 4 个方阵, 44 区 3 个方阵区间扁铁完成。24 区、25 区桩头防腐各完成 20%。钢平台制作完成 1 台。倒运桥架材料。格栅板到货 13 台, 管桩到货 207 根; 3、今日监理人员巡视升压站及光伏区未发现质量及安全隐患;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名; 光伏区施工人员 145 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼墙砖施工; 光伏区支架安装;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制