

监 理 日 记 ()

日期: 2019年04月15号

天气: 多云

星期: 一

气温: 10° — 20°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1) 升压站: 办公楼贴地砖和墙砖、水泵房设备安装、围墙放坡整理、污水处理设备安装、办公楼水泵房电源电缆沟开挖;</p> <p>2) 光伏区: 光伏区 45 区、63 区支架安装完成 0.25MW, 300mm 打桩完成 115 根, 高压桥架通道基本完成。61 区、62 区、63 区立柱焊接完成 73 个。51 区敷设 485 通讯电缆 6 个方阵, 高压桥架 300*150: 敷设 150 米。24 区、25 区桩头防腐各完成 80%。27 区背板插线完成。30-35 高压 3*50 电缆 184 米, 高压头一个。钢格栅铺设 4 套。管桩到货 698 根;</p> <p>3) 监理人员巡视升压站、综合楼及光伏区施工现场, 未发现质量及安全问题。</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	孚尧电力工程设计(上海)有限公司 湖南鸿源电力建设有限公司	<p>现场管理人员 9 名</p> <p>综合楼、水泵房施工, 施工人员 12 名。</p> <p>光伏区、施工人员 67 名,管桩到货 3 车 78 根,</p> <p style="text-align: center;">支架到货 2 车 0.2MWp</p> <p>吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘</p>
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明