

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 04 月 18 号

星期: 四

天气: 多云

气温: 20° — 28°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 站内场地平整, 办公楼室内耐水腻子施工, 办公楼窗框安装。升压站办公楼天棚打磨, 办公楼勒脚施工; 2、光伏区: 光伏区 45 区、63 区支架安装完成 0.32MW。400mm 打桩完成 74 根, 300 桩打桩完成 142 根。63 区、61 区、62 区立柱焊接完成 82 个。44 区 485 通讯电缆及 4*6 电缆接线完成, 44 区桩头防腐 6 个方阵。箱、逆变钢平台围栏安装完成 2 套。高压电缆敷设: 45 到 49 区 3*95 敷设 180M。49 到 52 区 3*70 敷设 175M。56 到 52 区 3*70 敷设 175M。高压头制作 2 个。高压桥架安装完成 1000 米。31 区桩头防腐完成。并网容量 1.84 兆瓦。管桩到货 80 根; 3、今日监理人员巡视升压站及光伏区未发现质量及安全隐患; 4、整理明日监理例会材料;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名; 光伏区施工人员 145 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼场地施工; 光伏区支架安装;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊

记录人：刘俊俊	总监理工程师：苗守明
---------	------------

江苏省建设厅监制