

监 理 日 记 ()

日期: 2019年 04月 19号

天气: 多云

星期: 五

气温: 21° —28°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、升压站: 办公楼室内耐水腻子施工, 办公楼门窗安装。站内场平, 站内路灯安装;</p> <p>2、光伏区: 光伏区 62 区、63 区支架安装完成 0.30MW。42 区、46 区 400mm 打桩完成 40 根。63 区、61 区、62 区立柱焊接完成 79 个。51 区 485 通讯电缆及 4*6 电缆敷设完成 3 个方阵。55 区并网容量 0.56 兆瓦。44 区桩头防腐 4 个方阵。箱逆变平台围栏安装 3 套。高压桥架安装完成 400 米。组件接地 24 区、25 区完成 20%。管桩到货 86 根;</p> <p>3、今日监理人员巡视升压站及光伏区未发现质量及安全隐患;</p> <p>4、今日于项目部召开监理例会;</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 15 名; 光伏区施工人员 145 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼门窗安装; 光伏区支架安装;
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明