

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 04 月 20 号

天气: 阴

星期: 六

气温: 18° —28°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 办公楼室内耐水腻子施工, 办公楼门窗安装完毕。站内场平, 水泵房地砖铺设完毕; 2、光伏区: 62 区、63 区、61 区支架安装 0.37MW。61 区、62 区立柱焊接 86 个。51 区 485 通讯电缆及 4*6 电缆敷设 4 个方阵。钢平台围栏安装完成 2 套, 爬梯安装完成 3 个。32 区-36 区高压电缆 3*120 电缆敷设、63 区-60 区、62 区-61 区、61 区-59 区高压电缆敷设、高压头制作。高压桥架安装完成 750 米。箱变打压 1 台。26 区、42 区、46 区高压桥架贯通。钢平台吊装完成 2 台。24 区、25 区组件接地完成 70%; 3、今日监理人员巡视升压站及光伏区未发现质量及安全隐患; 4、今日整理周报、简报及会议纪要;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 10 名; 光伏区施工人员 138 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼门窗安装; 光伏区支架安装;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明