

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 04 月 21 号

天气: 多云

星期: 日

气温: 17° — 22°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 办公楼室内耐水腻子施工, 办公楼门窗安装、加固, 站内场平, 水泵房勒脚施工; 2、光伏区: 光伏区 62 区、63 区 61 区支架安装完成 0.15MW。61 区、62 区立柱焊接 78 个。51 区 485 通讯电缆及 4*6 电缆敷设完成 2 个方阵。钢平台围栏安装 2 套, 爬梯安装 2 个。高压电缆除 730 米与 700 米未敷设, 其余电缆均敷设完成。未带电区域高压头制作完成, 电缆试验完成。300*150 桥架安装完成 360 米。箱变打压完成 8 台。51 区开路电压测试完成, 已送电。高压电缆敷设完成 428 米。箱变安装完成 2 台、逆变安装完成 4 台。组件接地 27 区完成 50%; 3、今日监理人员巡视升压站及光伏区未发现质量及安全隐患;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)有限公司	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 10 名; 光伏区施工人员 138 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼门窗安装; 光伏区支架安装;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明

江苏省建设厅监制