

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 04 月 22 号

天气: 多云

星期: 二

气温: 17° — 22°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、 升压站: 办公楼室内第二遍耐水腻子施工, 办公楼窗防盗栏安装, 升压站办公楼卫生间隔断施工, 办公楼入口处室外台阶施工; 2、 光伏区: 光伏区 62 区、63 区、61 区支架安装完成 0.25MW。300mm 打桩完成 132 根, 400mm 打桩完成 40 根。61 区、62 区立柱焊接 84 个。51 区 485 通讯电缆及 4*6 电缆敷设 2 个方阵。高压电敷设完成 1590 米。300*150 高压桥架安装完成 160 米。高压头制作 6 个。钢平台加固 2 台; 3、 今日监理人员巡视升压站及光伏区未发现质量及安全隐患;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 10 名; 光伏区施工人员 138 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼窗防盗安装; 光伏区支架安装;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明