

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 04 月 27 号

天气: 阴

星期: 六

气温: 14° —17°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站: 升压站办公楼隔断施工。升压站办公楼门厅配电箱接线。水泵房外墙耐水腻子施工。办公楼外墙保温施工。办公楼公用卫生间铝合金扣板吊顶施工; 2、光伏区: 光伏区 62 区、61 区支架安装完成 0.30MW。400mm 打桩 52 根, 300mm 打桩 186 根。立柱焊接完成 78 个。55 区组件安装 0.107MW。并网容量 0.53 兆瓦。29 区汇流箱安装 6 台, 29 区 1*4 线敷设 800 米。7 区桥架盖板覆盖 50%。34 区立柱防腐完成 80%; 3、今日监理人员巡视升压站及光伏区未发现质量及安全隐患;	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖南鸿源电力建设有限公司 孚尧电力工程设计(上海)	现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 10 名; 光伏区施工人员 138 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼卫生间隔断施工施工; 光伏区支架安装;
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 黄永革 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明