

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 04 月 30 号

天气: 阴

星期: 二

气温: 13° —23°

工程名称: 湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工作情况	1、升压站: 水泵房外墙腻子施工, 办公楼外墙保温施工, 办公楼灯具安装, 办公楼吊顶施工; 2、光伏区: 光伏区 62 区、61 区支架安装完成 0.32MW。400mm 打桩完成 84 根, 300mm 打桩完成 28 根。立柱焊接完成 78 个。54 区组件安装完成 0.072MW。29 区 2*50 电缆接线 4 个汇流箱; 3、今日监理人员巡视升压站未发现质量及安全隐患;	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	湖南鸿源电力建设有限公司	孚尧电力工程设计(上海) 现场管理人员 9 名; 综合楼、水泵房施工, 施工人员 10 名; 光伏区施工人员 138 名; 吊车 3 辆, 挖掘机 1 辆, 打桩机 2 艘, 浮船 98 艘; 综合楼卫生间隔断施工施工; 光伏区支架安装;
其它事项		
本日现场监理人员		陈 渝 黄永革 王洪光 李曙宾 刘俊俊
记录人: 刘俊俊		总监理工程师: 苗守明